

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงาน ของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐				๕ มี.ค.๖๘	กองการศึกษา	
๒	จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ	๘,๕๐๐				๒๑ มี.ค.๘.๖๘	กองการศึกษา	
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐				๕ ธ.ค.๖๗	กองการศึกษา	
๔	พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาบุคลากร ทางการศึกษา	๑๕,๐๐๐		/			กองการศึกษา	
๕	โครงการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐		/			กองการศึกษา	
๖	โครงการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อพญาแล อำเภอบ้านเขว้า และงานบุญลอมข้าวใหญ่ไหมมัดหมี่ของตำบลบ้านเขว้า	๗๐,๐๐๐		/		๑-๕ ก.พ.๖๘	กองการศึกษา	
๗	การฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	๖๐,๐๐๐		/			กองการศึกษา	
๘	โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ	๒๐,๐๐๐		/			สำนักปลัด	
๙	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลลุ่มลำชี	๒๐๐,๐๐๐		/	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุข	
๑๐	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน คุมกำเนิดสุนัขและแมว	๕๘,๕๙๕			/		กองสาธารณสุข	
๑๑	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส แม่บ้าน สตรี และประชาชนทั่วไป	๓๐,๐๐๐				๑๓ - ๑๔ ก.พ. ๖๘	กองสวัสดิการ	
๑๒	โครงการสำรวจสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว)ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชดำริฯ	๙,๕๐๐			/		กองสาธารณสุข	

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๓	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการประปาหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐		/			กองสาธารณสุข	
๑๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลัง เกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๒๐๐,๐๐๐		/			กองสาธารณสุข	
๑๕	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการท้องถิ่นแบบบูรณาการ การจัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ	๓๕,๐๐๐		/			สำนักปลัด	
๑๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐		/			กองสวัสดิการ	
๑๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"เทศบาล ตำบลลุ่มลำชีเกมส์"	๒๐๐,๐๐๐		/			กองการศึกษา	
๑๘	โครงการกำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในเขตเทศบาล ตำบลลุ่มลำชี	๓๐,๐๐๐		/			สำนักปลัด	
๑๙	การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐		/			สำนักปลัด	
๒๐	อุดหนุนส่วนราชการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านเขว้า	๓๕,๐๐๐		/		๒๙ พ.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒๑	การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี	๑๐๐,๐๐๐		/			สำนักปลัด	
๒๒	โครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ ชุมชน ยั่งยืน	๓๐,๐๐๐		/			สำนักปลัด	
๒๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงโลโพ	๑๐๐,๐๐๐		/			กองช่าง	
๒๔	การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล	๒๐,๐๐๐		/			สำนักปลัด	

งบประมาณเทศบาลบุญดี ปี ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๕	การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๕,๐๐๐	-	/			กองคลัง	
๒๖	โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การสอนการกีฬา (ยุวชนกลุ่มล่าซีเกมส์)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			/	กองการศึกษา	
๒๗	โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา	๓๐,๐๐๐		/			สำนักปลัด	
๒๘	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์ และสินค้าชุมชน	๒๕,๐๐๐		/			กองสวัสดิการ	
๒๙	โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว	๓๐,๐๐๐		/			กองสวัสดิการ	
๓๐	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทนตำบลกลุ่มลำชี	๒๐,๐๐๐		/			สำนักปลัด	
๓๑	โครงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่	๒๐๐,๐๐๐		/			สำนักปลัด	
๓๒	ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติอุทกภัย							
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๑	๒๐๐,๐๐๐		/			กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ป่ายาง หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐		/			กองช่าง	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วังกุ่ม หมู่ที่ ๕	๑๒๘,๐๐๐		/			กองช่าง	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วังปลาฝา หมู่ที่ ๑๐	๑๕๐,๐๐๐		/			กองช่าง	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หนองส้มโรง หมู่ที่ ๑๘	๒๐๐,๐๐๐		/			กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในตำบลลุ่มลำชี	๓๐๐,๐๐๐		/			กองช่าง	
๓๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านโนนน้อย หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐		/			กองช่าง	
๔๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านปากคันฉู หมู่ที่ ๑๔	๒๐๐,๐๐๐		/			กองช่าง	
๔๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐		/			กองช่าง	
๔๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านร่วมเกล้า หมู่ที่ ๑๙	๑๐๐,๐๐๐		/			กองช่าง	
๔๓	โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำลำห้วยหวาย บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ ๑๓	๒๐๐,๐๐๐		/			กองช่าง	
๔๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านท่าแก หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐		/			กองช่าง	
๔๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านท่าแกทอง หมู่ที่ ๒๒	๒๐๐,๐๐๐		/			กองช่าง	
๔๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐		/			กองช่าง	
๔๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านทางเรียง หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐		/			กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๘	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าแก้ง หมู่ที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐		/			กองช่าง	
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร แอลพีสท์ติภภายในหมู่บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๕	๒๐๐,๐๐๐		/			กองช่าง	